

ROMÂNIA
Județul SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI OAȘ
Nr. 521 din 22.05.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor tehnico-financiare, aprobarea indicatorilor actualizați și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru proiectul „REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE CĂLINEȘTI OAȘ, COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE”

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 522/22.05.2026 întocmit de Primarul Comunei Călinești Oaș,
-Raportul de specialitate nr. 523/22.05.2026, întocmit de dl.David Cozmin, consilier achiziții publice

-Avizul comisiei de specialitate Nr.1-Activități economico-financiare, Agricultură, Învățământ Sănătate și Familie din cadrul Consiliului local Călinești Oaș

Având în vedere dispoziția de șantier nr. 1 / 22.08.2025 prin care se aduc modificări asupra soluției tehnice inițiale,

Având în vedere prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;

În conformitate cu:

a) H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 41 alin. (1) și (2) și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Călinești Oaș, județul Satu Mare ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba **modificările tehnico-financiare** cuprinse în cadrul Dispoziției de șantier nr. 1 / 22.08.2025, pentru proiectul „REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE CĂLINEȘTI OAȘ, COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE”, conform **Anexei nr. 1**, reprezentând Dispoziția de șantier nr. 1 / 22.08.2025.

Art. 2. Se aproba **indicatorii financiari actualizați** pentru proiectul „REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE CĂLINEȘTI OAȘ, COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE”, conform **Anexei nr. 2** reprezentând **Deviz general**, parte integrantă la prezenta hotărâre. **Valoare totală proiect: 3.104.308,28 lei inclusiv TVA.**

Art. 3. Se aproba **categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local** pentru proiectul „REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE CĂLINEȘTI OAȘ, COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE”, conform Anexei nr. 2 – Devizul General, parte integrantă la prezenta Hotărâre, în valoare de 1.205.113,61 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. Se aprobă **suplimentarea contractului de lucrari de executie** pentru proiectul „*REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE CĂLINEȘTI OĂȘ, COMUNA CALINEȘTI OĂȘ, JUDEȚUL SATU MARE*”, cu lucrările **suplimentare** rezultate conform **Dispoziției de santier nr. 1 / 22.08.2025**, respectiv cu suma de **101.622,48 lei (inclusiv TVA)**, rezultată astfel:

- **DS 1 NCS: 291.525,66 lei (inclusiv TVA)**
- **DS 1 NR: 189.903,18 lei (inclusiv TVA)**

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-lui Bumb Ioan - primar, în calitate de reprezentant legal.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

- primarului COMUNEI CALINEȘTI OĂȘ
- Instituției Prefectului județul SATU MARE
- se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a instituției.

**Inițiator,
PRIMAR
BUMB IOAN**



**Avizat pentru legalitate
Secretar general
SURD ANGELA**



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI OAȘ
Nr. 522 din 22.05.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre nr. 521 din 22.05.2026 privind aprobarea modificărilor tehnico-financiare, aprobarea indicatorilor actualizați și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru proiectul „*REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIE CĂLINEȘTI OAȘ, COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE*”

Având în vedere nota de constatare prin care dorim să realizăm recompartimentarea interioară, cu scopul de a adapta spațiile pentru o mai bună funcționare a sediului administrativ, prin redistribuirea funcțiilor interioare și nu numai, s-au propus următoarele modificări :

- Pentru obținerea unor spații compartimentate în funcție de necesitățile actuale se propun unele modificări, astfel:
- la zona de parter, se va mări sala de conferință prin desfacerea peretelui din axul 2, astfel că se va renunța la spațiul propus pentru arhivă.
- Modificarea accesului la subsol în zona axului A-B/1-2, prin realizarea unui gol de trecere în axul B, transformarea încăperii cu destinație Depozit în Hol de acces subsol și renunțarea la ușa de acces din axul 2 de la aceeași încăpere.
- Modificarea lungimii peretelui de la grupul sanitar parter, pentru realizarea unui acces mai facil pentru persoanele cu dizabilități
- Renunțarea la compartimentările propuse între axele A-B/4-5, zona etaj.
- Transformarea încăperii cu destinație arhivă din axele B-C/5-6 de la etaj, și compartimentarea acesteia pentru realizarea unui grup sanitar și a unei bucătării
- Modificarea dimensiunii ferestrelor de pe fațada din axul A, atât parter cât și etaj, pentru realizarea unei iluminări naturale mai mare, prin realizarea de goluri mai mari
- se propun unele modificări ale formei șarpantei de lemn.
- Schimbarea soluției constructive la planșeele peste parter și peste etaj, la zona de extindere, astfel că în loc de realizarea de planșee mixte din grinzi metalice, tablă și suprabetonare armată să se realizeze planșee din beton armat, modificare corelată cu modificările propuse pentru compartimentarea clădirii.
- Realizarea de lucrări de finisaje complete la zona subsolului și modificarea înălțimii utile a zonelor de la subsol, pentru asigurarea unor spații mai utile, fapt care implică spargerea pardoselilor existente, evacuarea de pământ în exces pentru coborârea cotei pardoselilor, realizarea de strat filtrant de balast, montarea de termoizolație la pardosea, turnarea plăcilor de beton armat la pardoseli, finisarea completă a spațiilor, pardoseli (montare de gresie), pereți (tencuieli, gletuit, zugrăvit) și tavane (tencuieli, gletuit, zugrăvit)
- La zona de extindere, la parter, placa pe sol prezintă fisuri, astfel că se propune desfacerea completă a acestei pardoseli, având în vedere și necesitatea realizării unui stâlp suplimentar pentru structura de rezistență în axul B/3-4, și refacerea completă a acestei plăci de beton.

Prin investiția propusă să dorește realizarea tuturor lucrărilor necesare astfel încât clădirea să se ridice la standardele de calitate aflate în vigoare, dar și să corespundă nevoilor actuale.

Fapt pentru care s-a emis și o Dispoziție de șantier în acest sens, care cuprinde toate lucrările necesare constatate de beneficiar a fi imperios necesare pentru această investiție.

Drept urmare inițiez, aprob și propun spre dezbateră și aprobarea Consiliului local a Proiectului de hotărâre **privind aprobarea modificărilor tehnico-financiare, aprobarea indicatorilor actualizați și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru proiectul „REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIE CĂLINEȘTI OȘ, COMUNA CALINEȘTI OȘ, JUDEȚUL SATU MARE”**

PRIMAR,
BUMB IOAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI OAȘ
Nr. 523 din 22.05.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre nr. 521 din 22.05.2026 privind aprobarea modificărilor tehnico-financiare, aprobarea indicatorilor actualizați și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru proiectul „**REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIE CĂLINEȘTI OAȘ, COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE**”

Având în vedere nota de constatare din august 2025 și Dispoziția de șantier nr. 1 din 22.08.2025 prin care se dorește recompartimentarea interioară, cu scopul de a adapta spațiile pentru o mai bună funcționare a sediului administrativ, prin redistribuirea funcțiilor interioare și nu numai, s-au propus următoarele modificări :

- la zona de parter, se va mări sala de conferință prin desfacerea peretelui din axul 2, astfel că se va renunța la spațiul propus pentru arhivă.
- Modificarea accesului la subsol în zona axului A-B/1-2, prin realizarea unui gol de trecere în axul B, transformarea încăperii cu destinație Depozit în Hol de acces subsol și renunțarea la ușa de acces din axul 2 de la aceeași încăpere.
- Modificarea lungimii peretelui de la grupul sanitar parter, pentru realizarea unui acces mai facil pentru persoanele cu dizabilități
- Renunțarea la compartimentările propuse între axele A-B/4-5, zona etaj.
- Transformarea încăperii cu destinație arhivă din axele B-C/5-6 de la etaj, și compartimentarea acesteia pentru realizarea unui grup sanitar și a unei bucătăрии
- Modificarea dimensiunii ferestrelor de pe fațada din axul A, atât parter cât și etaj, pentru realizarea unei iluminări naturale mai mare, prin realizarea de goluri mai mari
- se propun unele modificări ale formei șarpantei de lemn.
- Schimbarea soluției constructive la planșeele peste parter și peste etaj, la zona de extindere, astfel că în loc de realizarea de planșee mixte din grinzi metalice, tablă și suprabetonare armată să se realizeze planșee din beton armat, modificare corelată cu modificările propuse pentru compartimentarea clădirii.
- Realizarea de lucrări de finisaje complete la zona subsolului și modificarea înălțimii utile a zonelor de la subsol, pentru asigurarea unor spații mai utile, fapt care implică spargerea pardoselilor existente, evacuarea de pământ în exces pentru coborârea cotei pardoselilor, realizarea de strat filtrant de balast, montarea de termoizolație la pardosea, turnarea plăcilor de beton armat la pardoseli, finisarea completă a spațiilor, pardoseli (montare de gresie), pereți (tencuieli, gletuit, zugrăvit) și tavane (tencuieli, gletuit, zugrăvit)

- La zona de extindere, la parter, placa pe sol prezintă fisuri, astfel că se propune desfacerea completă a acestei pardoseli, având în vedere și necesitatea realizării unui stâlp suplimentar pentru structura de rezistență în axul B/3-4, și refacerea completă a acestei plăci de beton.
- Aceste modificări de soluții din proiectul tehnic, și anume „*schimbarea soluției constructive la planșeele peste parter și peste etaj, la zona de extindere, astfel că în loc de realizarea de planșee mixte din grinzi metalice, tablă și suprabetonare armată să se realizeze planșee din beton armat, modificare corelată cu modificările propuse pentru compartimentarea clădirii*” implică și schimbarea indicatorilor tehnico-economici.

lucrările suplimentare rezultate conform **Dispoziției de santier nr. 1 / 22.08.2025**, sunt în suma de **101.622,48 lei** (inclusiv TVA), rezultată astfel:

- DS 1 NCS: **291.525,66 lei** (inclusiv TVA)
- DS 1 NR: **189.903,18 lei** (inclusiv TVA)

Fapt pentru care se solicită modificarea indicatorilor conform Devizului general și ajustarea prețului printr-un act adițional cu suma de **101.622,48 lei inclusiv TVA**.

Valoarea contractului de proiectare + execuție va fi de **3.104.308,28 lei inclusiv TVA**

Având în vedere cele expuse mai sus , propun spre analiza si aprobarea Consiliului Local a proiectului sus menționat.

Responsabil Achiziții Publice

David Cozmîn



S.C. SARTIDIA S.R.L.

CUI:42557156; J24/553/2020

E-mail: sartidia.mm@gmail.com; Tel: 0743.140.404

DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR.1 din data 22.08.2025

A.DATE GENERALE

1.DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII:
"REABILITARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIE CĂLINEȘTI OAȘ DIN COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ, JUDEȚUL SATU MARE"

2.BENEFICIAR:
Comuna CĂLINEȘTI OAȘ

3.AMPLASAMENTUL LUCRĂRII:
Loc.Călinești Oaș, str.Principală, nr.1, com. Călinești Oaș, jud. Satu Mare

B.DATE TEHNICE

Ca urmare a analizei situației existente în teren la obiectivul mai sus menționat, pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare a obiectivului, precum și la cererea beneficiarului, s-a constatat necesitatea realizării următoarelor modificări:

- Pentru obținerea unor spații compartimentate în funcție de necesitățile actuale ale beneficiarului, se vor realiza următoarele modificări:
 - la zona de parter, se va mări sala de conferință prin desfacerea peretelui din axul 2, astfel că se va renunța la spațiul propus pentru arhivă.
 - Modificarea accesului la subsol în zona axului A-B/1-2, prin realizarea unui gol de trecere în axul B, transformarea încăperii cu destinație Depozit în Hol de acces subsol și renunțarea la ușa de acces din axul 2 de la aceeași încăpere.
 - Modificarea lungimii peretelui de la grupul sanitar parter, pentru realizarea unui acces mai facil pentru persoanele cu dizabilități
 - Renunțarea la compartimentările propuse între axele A-B/4-5, zona etaj.
 - Transformarea încăperii cu destinație arhivă din axele B-C/5-6 de la etaj, și compartimentarea acesteia pentru realizarea unui grup sanitar și a unei bucătării
 - Modificarea dimensiunii ferestrelor de pe fațada din axul A, atât parter cât și etaj, pentru realizarea unei iluminări naturale mai mare, prin realizarea de goluri mai mari
- Modificarea formei șarpantei de lemn.
- Schimbarea soluției constructive la planșeele peste parter și peste etaj, la zona de



**S.C. SARTIDIA S.R.L.**

CUI:42557156; J24/553/2020

E-mail: sartidia.mm@gmail.com; Tel: 0743.140.404

extindere, astfel că în loc de realizarea de planșee mixte din grinzi metalice, tablă și suprabetonare armată să se realizeze planșee din beton armat, modificare corelată cu modificările propuse pentru compartimentarea clădirii.

- Realizarea de lucrări de finisaje complete la zona subsolului și modificarea înălțimii utile a zonelor de la subsol, pentru asigurarea unor spații mai utile, fapt care implică spargerea pardoselilor existente, evacuarea de pământ în exces pentru coborârea cotei pardoselilor, realizarea de strat filtrant de balast, montarea de termoizolație la pardosea, turnarea plăcilor de beton armat la pardoseli, finisarea completă a spațiilor, pardoseli (montare de gresie), pereți (tencuieli, gletuit, zugrăvit) și tavane (tencuieli, gletuit, zugrăvit)
- La zona de extindere, la parter, placa pe sol prezintă fisuri, astfel că se propune desfacerea completă a acestei pardoseli, având în vedere și necesitatea realizării unui stâlp suplimentar pentru structura de rezistență în axul B/3-4, și refacerea completă a acestei plăci de beton.



Proiectant	Beneficiar	Executant
		



Notă de constatare

Obiectiv:

" REABILITARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIE CĂLINEȘTI OAȘ DIN COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ, JUDEȚUL SATU MARE"

Ca urmare a analizei situației existente în teren la obiectivul mai sus menționat, pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare a obiectivului, precum și la cererea beneficiarului, s-a constatat necesitatea realizării unor modificări:

- Pentru obținerea unor spații compartimentate în funcție de necesitățile actuale ale beneficiarului, se propun unele modificări, astfel:
 - la zona de parter, se va mări sala de conferință prin desfacerea peretelui din axul 2, astfel că se va renunța la spațiul propus pentru arhivă.
 - Modificarea accesului la subsol în zona axului A-B/1-2, prin realizarea unui gol de trecere în axul B, transformarea încăperii cu destinație Depozit în Hol de acces subsol și renunțarea la ușa de acces din axul 2 de la aceași încăpere.
 - Modificarea lungimii peretelui de la grupul sanitar parter, pentru realizarea unui acces mai facil pentru persoanele cu dizabilități
 - Renunțarea la compartimentările propuse între axele A-B/4-5, zona etaj.
 - Transformarea încăperii cu destinație arhivă din axele B-C/5-6 de la etaj, și compartimentarea acesteia pentru realizarea unui grup sanitar și a unei bucătării
 - Modificarea dimensiunii ferestrelor de pe fațada din axul A, atât parter cât și etaj, pentru realizarea unei iluminări naturale mai mare, prin realizarea de goluri mai mari
- La cererea beneficiarului se propun unele modificări ale formei șarpantei de lemn.
- Schimbarea soluției constructive la planșeele peste parter și peste etaj, la zona de extindere, astfel că în loc de realizarea de planșee mixte din grinzi metalice, tablă și suprabetonare armată să se realizeze planșee din beton armat, modificare corelată cu modificările propuse pentru compartimentarea clădirii.
- Realizarea de lucrări de finisaje complete la zona subsolului și modificarea înălțimii utile a zonelor de la subsol, pentru asigurarea unor spații mai utile, fapt care implică spargerea pardoselilor existente, evacuarea de pământ în exces pentru coborârea cotei pardoselilor, realizarea de strat filtrant de balast, montarea de termoizolație la pardosea, turnarea plăcilor de beton armat la pardoseli, finisarea completă a spațiilor, pardoseli (montare de gresie), pereți (tencuieli, gletuit, zugrăvit) și tavane (tencuieli, gletuit, zugrăvit)
- La zona de extindere, la parter, placa pe sol prezintă fisuri, astfel că se propune desfacerea completă a acestei pardoseli, având în vedere și necesitatea realizării unui stâlp suplimentar pentru structura de rezistență în axul B/3-4, și refacerea completă a acestei plăci de beton.

Beneficiar,



Executant,



DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

**REABILITARE ENERGETICĂ LA SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIE CĂLINEȘTI OAȘ, COMUNA CĂLINEȘTI
 OAȘ, JUDEȚUL SATU MARE**

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	ELIGIBIL (fără TVA)	NEELIGIBIL (fără TVA)	Lei	Lei
1	2	3			4	
CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții						
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	11.800,00	0,00	11.800,00	2.242,00	14.042,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5	Proiectare	99.000,00	41.750,21	57.249,79	18.810,00	117.810,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	21.000,00	0,00	21.000,00	3.990,00	24.990,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.000,00	0,00	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	70.000,00	41.750,21	28.249,79	13.300,00	83.300,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.7	Consultanță	75.000,00	0,00	75.000,00	15.625,00	90.625,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	75.000,00	0,00	75.000,00	15.625,00	90.625,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	35.000,00	0,00	35.000,00	7.350,00	42.350,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00

3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.2	Dirigentie de santier	25.000,00	0,00	25.000,00	5.250,00	30.250,00
TOTAL CAPITOL 3		235.800,00	41.750,21	194.049,79	46.977,00	282.777,00
CAPITOL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	1.948.531,93	1.163.079,91	785.452,02	409.191,71	2.357.723,64
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17.142,34	17.142,34	0,00	3.599,89	20.742,23
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	348.300,00	348.300,00	0,00	73.143,00	421.443,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		2.313.974,27	1.528.522,25	785.452,02	485.934,60	2.799.908,87
CAPITOL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	21.622,42	0,00	21.622,42	0,00	21.622,42
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	9.828,37	0,00	9.828,37	0,00	9.828,37
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1.965,67	0,00	1.965,67	0,00	1.965,67
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	9.828,37	0,00	9.828,37	0,00	9.828,37
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		21.622,42	0,00	21.622,42	0,00	21.622,42
CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTITIE		2.571.396,69	1.570.272,46	1.001.124,23	532.911,60	3.104.308,28
TOTAL Constructii+Montaj		1.965.674,27	1.180.222,25	785.452,02	412.791,60	2.378.465,87

	fără TVA	TVA	Inclusiv TVA
Total, din care	2.571.396,69 lei	532.911,60 lei	3.104.308,28 lei
Cheltuieli eligibile	1.570.272,46 lei	328.922,21 lei	1.899.194,67 lei
Cheltuieli neeligibile	1.001.124,23 lei	203.989,38 lei	1.205.113,61 lei

Proiectant,


 Avizat de legalitate
 Secretar general
 Surd, Angela

Beneficiar,

 Comuna Călinești Oas
 Bumb Ioan
